





TOUR DE OBRA

OUTUBRO 2020





BLOCO H

Assentamento de contramarcos de
esquadrias de alumínio no
1º pavimento





BLOCO H

Alvenaria da caixa de escada





BLOCO H


- concretagem da laje de piso do 2º pavimento (trecho posterior)
- Concretagem da laje de piso do 3º pavimento (trecho frontal)
- montagem de forma de pilares e vigas do piso do 3º pavimento (trecho posterior)



BLOCO H

reboco do corredor





BLOCO H

alvenaria externa
3º pavimento





BLOCO H

Montagem de forma de laje
do piso
3º pavimento





BLOCO H

Bloco Lazer
Gabarito de locação.





ANDAMENTO DA OBRA (1º fase)

- Fundação: 100%
- Estrutura: 75%
- Alvenaria: 25%
- Revestimento interno: 7%
- Instalação Elétrica: 3,37%
- Instalação Hidráulica: 5%
- Forro: 0%
- Pintura: 0%
- Revestimento Externo: 1%